

**Oficio No. YPTO-GG-0008-16**

Puerto Bolívar, 11 de noviembre de 2016

**Señor:**  
**Dr. Vicente Guzmán Barbotó**  
**Gerente General**  
**Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar**  
**Puerto Bolívar.-**

Ref: Indicación de inicio de trabajos de inversión

De mi consideración:

En contestación a su oficio No. APPB GG-0434 emitido en fecha 09 de noviembre de 2016 y recibido por nosotros en misma fecha debo manifestar que en virtud de que se ha evidenciado los avances respecto de la solicitud de los incentivos contemplados en la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público Privada y la Inversión Extrajera, sin que esto signifique que dicha problemática ha concluido, establecemos como fecha tentativa para el inicio de los trabajos de inversión el 14 de noviembre de 2016, dicha fecha podrá variar según las necesidades propias del proyecto. Sin perjuicio de lo establecido, es nuestra intención dar el más pronto inicio a las inversiones requeridas por el Contrato de Gestión Delegada y por supuesto cumplir con el Estado Ecuatoriano.


Me sirvo adjuntar a la presente, para su correspondiente revisión y análisis, "El Proyecto de Cronograma, Contrataciones de Obras y o Estudios de YILPORT TERMINAL OPERATIONS (YILPORTECU) S.A.

Agradecido por la atención a la presente,

Atentamente,



**Ing. Rafael Sapiña García**  
**Gerente General**  
**YILPORT TERMINAL OPERATIONS (YILPORTECU) S.A.**

	<b>RECIBIDO</b>
	<b>GERENCIA</b>
Fecha:	NOV. 11/2016
Hora:	12h00
Firma:	<i>J. Sapiña</i>

PROYECTO: GESTIÓN DELEGADA APPB - YILPORECU  
 PROMOTOR: APPB  
 CONCESIONARIO: YILPORTECU

CRONOGRAMA DE CONTRATACIONES DE OBRAS Y/O ESTUDIOS

x1000 USD

ACTIVIDADES	nov-16			dic-16					ene-17				
	14-20	21-27	28-30	1-4	5-11	12-18	19-25	26-31	1-8	9-15	16-22	23-31	
CONSTRUCCIÓN	oficinas			50	50	200			300	300	300	300	
ESTUDIOS	elaboración términos de referencia estudios previos	40											
	estudios previos	20	100	120	120	100							
	proyecto técnico constructivo fase 1		500	1000		500	500		1000	500	500		
	selección y compra de equipos	50	50	2000	2000	2000	2000		3000	3000	3000	3000	
DRAGADO	Invitación concurso vaciado piscinas dragado	10	10	10									
	vaciado de piscinas dragado/nueva piscina				375			701		165			
	logística preparación / desmontaje equipos dragado		25	25	50	50	284						
	dragado					1000		1000	1000	1000	1000	1000	
	10	35	35	425		1334		1701		1165			

1500

40  
460  
4500  
20100

4705  
39060